

Programas y Proyectos de Inversión

Nombre de la Obra	Periodo de Ejecución	Contratista	Localización de la Obra	Municipio	Costo Total de la Obra	Importe pagado 30/septiembre/2025
RASTREO Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PTAR TLATEMPA	DEL 22 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO	ARTURO SUAREZ TIZAPAN	TLAXCALA Y APETATITLAN	APETATITLAN Y TLAXCALA	\$ 671,849	671,849
REHABILITACION DE CASETAS PTAR IXTACUXTLA	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE	INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE	IXTACUXTLA	IXTACUXTLA	\$ 1,038,538	311,561
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TEOLOCHOLCO	13 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE	INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DARGTRE SA DE CV	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	\$ 1,782,516	\$1,080,624
INSPECCION Y AFORO DE POZO	07 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE	GUILLERMO MUÑOZ FERRERA	SAN MARTIN NOTARIO	HUAMANTLA	\$202,320	\$202,320
DEMOLICION PTAR TLAXCO	09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE	GRUPO JHIRA	TLAXCO	TLAXCO	\$1,440,254	\$1,128,561
TOTAL					\$ 3,394,917	

Mtro. Javier Israel Tobón Solano
Comisionado Estatal

C.P. Maribel Flores Guevara
Jefe de Departamento de Administración y Finanzas